



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МБОУ СОШ №5
ст. Марьинской

Т.А. Масюкова

**План подготовки МБОУ СОШ №5 ст. Марьинской
к отопительному сезону 2025-2026 г.**

**(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234
«Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и
порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»)**

1. Общие сведения

1.	Адрес объекта	Ставропольский край, Кировский р-н, ст. Марьинская, ул. Кутузова 23 «Б»
2.	Площадь помещений	4036,7
3.	Теплоснабжающая организация	ГФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
4.	Материал стен	Бетон
5.	Наличие подвала / цокольного этажа	Подвал имеется
6.	Наличие прибора учета тепловой энергии	Имеется
7.	Наличие теплового пункта	Нет
8.	Система отопления	Закрытая
9.	Схема отопления	Двухтрубная
10.	Система ГВС	Нет
11.	Материал трубопроводов система отопления	Металлические
12.	Схема теплоснабжения	Разработана теплоснабжающей организации ГФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
13.	Система газоснабжения	Отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023г.г.	188
	2023-2024г.г.	178
	2024-2025г.г.	185
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2022-2023г.г.	4,78
	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г.	5,73
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-

	2024-2025г.г.	-
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023г.г.	Отсутствуют
	2023-2024г.г.	Отсутствуют
	2024-2025г.г.	Отсутствуют
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023г.г.	Отсутствуют
	2023-2024г.г.	Отсутствуют
	2024-2025г.г.	Отсутствуют
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	2 случая
	2024-2025г.г.	2 случая
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023г.г.	Отсутствуют
	2023-2024г.г.	Отсутствуют
	2024-2025г.г.	Отсутствуют
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	2 случая
	2024-2025г.г.	2 случая
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023г.г.	Отсутствуют
	2023-2024г.г.	Отсутствуют
	2024-2025г.г.	Отсутствуют
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2022-2023г.г.	Отсутствуют
	2023-2024г.г.	Отсутствуют
	2024-2025г.г.	Отсутствуют

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Проведение гидравлических испытаний отопления и тепловых сетей	до 01.09.2025г.
2	Проведение проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	до 01.09.2025г.
3	Проведение проверки состояния утепления здания	до 01.09.2025г.
4	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения	до 01.09.2025г.
5	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	до 01.09.2025г.
6	Заполнение системы теплоснабжения потребителя	до 01.09.2025г.
7	Проведение обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	до 01.09.2025г.
8	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-	до 01.09.2025г.

	диспетчерское обслуживание	
9	Подготовка паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.г.	до 15.09.2025г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	АКТ о проведении гидравлических испытаний отопления и тепловых сетей	до 01.09.2025г.
2	Акт проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	до 01.09.2025г.
3	АКТ проверки состояния утепления здания	до 01.09.2025г.
4	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	до 01.09.2025г.
5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	до 01.09.2025г.
6	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	до 01.09.2025г.
7	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	до 01.09.2025г.
8	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	до 01.09.2025г.
9	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования	до 01.09.2025г.
10	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.г.	до 15.09.2025г.